

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

**PON FESR 2007-2013 Asse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici"
Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013
Bando 7667 del 15/06/2010.**

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 93 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
E DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di SALERNO

Elaborato: TAV. TS 1.003	Titolo: ALLEGATO A CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (art. 33 D.P.R. 207/2010)	Scala:
------------------------------------	--	---------------

R.U.P. - Annamaria PAOLINO



PROVINCIA DI SALERNO - SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

I PROGETTISTI:

Ing. Gioita CAIAZZO _____

Arch. Mario CAMMARANO _____

Ing. Maria Antonietta CONTI _____

Geom. Angelo AVELLINO _____

Geom. Giovanni PIERRO _____

collaboratore tecnico: Geom. Gerardo DELLA GUARDIA

Data: Marzo 2014

ALLEGATO "A"

Comune di Salerno
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica Liceo Scientifico "Da Vinci" di Salerno

COMMITTENTE:

CANTIERE: Via Principessa Sighelgaita, Salerno (Salerno)

Salerno, 03/03/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Pierro Giovanni)

per presa visione
IL COMMITTENTE

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13				Mese 14				It						
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53		s54	s55	s56	s57	s58	s59
Allestimento cantiere	2 g	▼																																																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z2																																																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z2																																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g	Z3																																																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z3																																																												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z3																																																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z3																																																												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1																																																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z3																																																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	Z3																																																												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1																																																												
Prima Fase - infissi prospetto est	15 g	▼																																																												
CAVALLETTI TRABATTELLI E PONTEGGI	4 g	Z1		Z1																																																										
DEMOLIZIONI DI INFISSI	3 g	Z1																																																												
INFISSI IN ALLUMINIO	7 g	Z1																																																												
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	1 g	Z1																																																												
Seconda Fase - infissi prospetti nord ed ovest	24 g	▼																																																												
CAVALLETTI TRABATTELLI E PONTEGGI	6 g	Z1		Z1																																																										
DEMOLIZIONI DI INFISSI	7 g	Z1																																																												
INFISSI IN ALLUMINIO	10 g	Z1																																																												
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	1 g	Z1																																																												
Terza Fase - infissi zona aula magna , porte anticendio e	60 g	▼																																																												
CAVALLETTI TRABATTELLI E PONTEGGI	8 g	Z1		Z1																																																										
DEMOLIZIONI DI INFISSI	5 g	Z1																																																												
INFISSI IN ALLUMINIO	18 g	Z1																																																												
PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO	13 g	Z1																																																												
INTONACI RUSTICI E CIVILI INTERNI	6 g	Z1																																																												
PAVIMENTI IN GRES	6 g	Z1																																																												
Posa di rivestimenti interni	4 g	Z1																																																												
TINTEGGIATURE INTERNE	1 g	Z1																																																												
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	1 g	Z1																																																												
Smobilizzo cantiere	5 g	▼																																																												
Smobilizzo del cantiere	5 g	Z1																																																												
LEGENDA Zona:																																																														
Z1 = ZONA UNICA PRINCIPALE																																																														
Z2 = Zona 1 Allestimento Cantiere																																																														
Z3 = Zona 2 Allestimento Cantiere																																																														